

Wstępny harmonogram prac - na 30.01.2025r.										
	Nazwa Inwestycji	Budowa nowego budynku Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"								
	Czas realizacji (miesiące)	lip.25	sie.25	wrz.25	paź.25	lis.25	gru.25	sty.26	lut.26	mar.26
PROJEKT	Podpisanie Umowy z wykonawcą i realizacja w formule "zaprojektuj i buduj"									
	Projekt budowlany/projekt archit.-bud.									
	Uzyskanie pozwolenia na budowę		495 000,00 zł							
	Projekt wykonawczy/projekt techniczny			990 000,00 zł						
PREFABRYKACJA	Spawanie konstrukcji modułów	6 490 000,00 zł								
	Prace budowlane modułów (płytywanie konstrukcji, montaż stolarki, prace wykończeniowe)				6 050 000,00 zł					
	Prace w zakresie wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych w modułach				5 500 000,00 zł					
	Przygotowanie modułów do wysyłki									
PRACE BUDOWLANE	Prace przygotowawcze terenu budowy (wycinka drzew, grodzenie itp..)		935 000,00 zł							
	Prace w zakresie fundamentowania oraz wykonania kondygnacji parteru w żelbecie			1 430 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 045 000,00 zł				
	Dostawa i montaż budynku modułowego					6 050 000,00 zł				
	Prace resztkowe na budowie					4 180 000,00 zł	4 400 000,00 zł	6 600 000,00 zł		
	Próby i uruchomienia, protokoły, prace porządkowe							550 000,00 zł		
	Prace związane z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi			4 180 000,00 zł			550 000,00 zł	1 540 000,00 zł	1 650 000,00 zł	
	Odbiory Inwestorskie robót budowlanych									
	Odbiory PSP i SANEPID									
	Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie									5 940 000,00 zł
RAZEM:		6 490 000,00 zł	1 430 000,00 zł	6 600 000,00 zł	12 760 000,00 zł	7 095 000,00 zł	4 730 000,00 zł	5 940 000,00 zł	8 800 000,00 zł	5 940 000,00 zł
										59 785 000,00 zł

	PŁATNOŚCI W 2025 ROKU	27 280 000,00 zł		PŁATNOŚCI W 2026 ROKU	32 505 000,00 zł
DOTACJA UMWD		10 000 000,00 zł			10 000 000,00 zł
KREDYT		15 000 000,00 zł			15 000 000,00 zł
ŚRODKI WŁASNE		2 280 000,00 zł			7 505 000,00 zł