



NOTATKA SŁUŻBOWA

MIEJSCE:	Miasto Poznań Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	
DATA 8.03.2024	GODZINA ROZPOCZĘCIA 9:00	GODZINA ZAKOŃCZENIA 16:00
Uczestniczyli:	Firma / Dział	Podpis
M. Gołąb	FAST GROUP	
Ł. Florjańczyk		
DOTYCZY: Libelta 16/20 Pl. Kolegiacki 17 Rycerska 10 Bobrzańska 6a	POMIAR „R ₅ ” „U” BATERII	

USTALENIA:

1. EPL 155-12 FNT 12szt. Bobrzańska 6a	NOMINAŁ: $\leq 4,27 \text{ m}\Omega$
OK, R ₅ ~ 4 mΩ BATERII	
2. Marathon-M12V155FT 8szt. Plac Kolegiacki 17	NOMINAŁ: $\leq 3,88 \text{ m}\Omega$
EPL 180-12 FTN OK R ₅ ~ 4,5 mΩ BATERII	
3. EPL 28-12 120szt. Libelta 16/20	NOMINAŁ: $\leq 10 \text{ m}\Omega$
TESTY POD OBCIĄŻENIEM ROZŁADOWANIE PEŁNE: OK R ₅ ~ 8 mΩ BATERII	
4. EPL-180-12-FTN 8szt. Rycerska 10	NOMINAŁ: $\leq 3,8 \text{ m}\Omega$
MARATHON MAZV155FT R ₅ PRZEKROZONE O 100%. R ₅ ~ 7 mΩ NIE ZAPEWNIĄ DALSZEGO BATERII POTRZYMANA ZASILANIA	

UWAGI:

W UPSIE NR. DPPO708 ZALECANA WYMIANA KONDENSATORÓW NA PEKOCIE ZASILACZA MW 809A C. WE WSZYSTKICH 3-ECH MODUŁACH.

FAST Group Sp. z o.o.
MICHAŁ GOŁĄB
ul. G. Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
tel. (+48) 22 625 10 18 fax 22 625 10 19

